

MENUISERIES ALUMINIUM

Gisement : Hôtel du Département, bâtiment Célestin Port, combles et 4^{ème} étage, 48B boulevard Foch, Angers
Fenêtres d'espaces de bureau.

Date de pose des menuiseries : années 1980

(Nouveaux) usages :

16 menuiseries à un ouvrant à la française (combles) : baie vitrée (partie intérieure) de la nouvelle salle de vente
26 fenêtres coulissantes (4^{ème} étage) : menuiseries extérieures des ateliers
3 fenêtres à un ouvrant à la française (combles) : non affectées à ce stade
2 fenêtres coulissantes (4^{ème} étage) : non affectées à ce stade
[+2 fenêtres à un ouvrant à la française (combles) : système d'ouverture hors d'usage, **à ne pas utiliser : stockées sur une palette à part avec affichette « HS », au fond du local]**

Acteurs :

Propriétaire : Conseil Départemental de Maine-et-Loire

Dépose : Menuiserie TMA

Document de propriété : document de transfert de propriété signé entre le Conseil Départemental et Emmaüs Angers

Éléments techniques :

Menuiseries en aluminium, en très bon état sauf une partie du rail déformée de 2 menuiseries coulissantes (sont identifiées sur site par une rubalise) (voir photos page suivante)



Dimensions hors-tout (**cotes approximatives, à remesurer par l'entreprise**) :

- 22 menuiseries coulissantes de 1422 (l)* 1121(h)
- 6 menuiseries coulissantes de 1432(l)*1121(h)
- 19 menuiseries à ouverture à la française, oscillo-battantes, de 1072(l)*1579(h).

Épaisseur du vitrage : 4-6-4mm

Poids : 33kg par menuiserie soit 1,5 T pour l'ensemble des menuiseries en bon état

MENUISERIES ALUMINIUM (SUITE)

Pas d'amiante y compris dans le joint entre la maçonnerie et le dormant (diagnostic amiante).

Valeurs :

Sociales : dépose par menuisier

Écologiques : transport inf. à 30 km, ré employabilité...

Historique de la dépose :

- Dépose de mi-octobre à mi-décembre 2020 (1 fenêtre/jour)
- Dépose et transport réalisés par la menuiserie TMA.

Stockage et conditionnement :

- Protection des cadres par manchettes en mousse
- **Conditionnement à finir : protection des poignées et sanglage des fenêtres à réaliser par l'entreprise**
- Entreposage sur palettes à dossier de réemploi dans le local des « Grès » à Saint-Jean-de-Linières

Points d'attentions :

Demande du Conseil Départemental pour que les menuiseries soient toutes réemployées. Si les menuiseries restantes sont revendues par Emmaüs, cela convient (validé avec Madeline Pérot, coresponsable de la communauté, novembre 2020).

Les joints de finition sont présents sur les menuiseries déposées et n'ont pas été enlevés.

2 menuiseries coulissantes ont une partie des rails déformés mais peuvent être redressés. Ces menuiseries sont repérées par un marquage.

Site de stockage difficile d'accès pour les semi-remorques

